



Trignac, le lundi 24 février 2025

BORDEREAU DE SIGNATURES DU COMPTE RENDU DE LA CAO du 24 Février 2025

Services Techniques

Affaire suivie par Julien Renard
 Tél. 02 40 90 01 83
stm@mairie-trignac.fr
 Réf. JR/TA

Ordre du jour :

- Opération construction de la médiathèque : présentation avenant n°3 de l'entreprise ASCOT, pour le lot 3 Gros-Œuvre.

Ce bordereau valide par signatures les décisions prises par la Commission d'appel d'offres du 24 février 2025 comme indiqué dans le compte rendu ci-dessous ou ses annexes.

Membres de la commission d'appel d'offres présents

Prénom	Nom	Fonction
DIDIER	NOUZILLEAU	
J-L LELIEVRE →		Adjoint.
Benoit	PICHARD	Conseiller Délégué

Mairie de Trignac

11, place de la Mairie – 44570 Trignac – Tél : 02 40 45 82 25 – Fax : 02 40 90 38 84

Services Techniques

3 rue Jules Verne - 44570 Trignac – Tél : 02 40 90 01 83 – Fax : 02 40 45 87 34

www.mairie-trignac.fr

- **Opération construction de la médiathèque : Avenant n°3 du lot 3 Gros-Œuvre,**
Entreprise ASCOT

Les prestations du lot 3 de Gros-Œuvre ont été attribuées à l'entreprise ASCOT le 12 décembre 2023 pour un montant de 300 482,89 € HT, soit 360 579,47 € TTC.

Depuis cette date, deux avenants sont venues modifier le montant total du marché pour le porter à 318 688,06 € HT, soit 382 425,67 € TTC.

Rappel avenant n°1 : Travaux supplémentaires de dépose d'une antenne haubanée sur le faitage du bâtiment voisin.

Rappel avenant n°2 : Travaux supplémentaires pour sur-profondeur des puits gros béton et volume supplémentaire de béton, consécutifs à la mise à jour d'une galerie souterraine non identifiée et non prévisible.

La modification introduite par le présent avenant est :

La réalisation d'un relevage des eaux pluviale dans la cave comprenant la mise en place de deux postes de relevage par réalisation de fosses dans le dallage existant des sous-sols et la fourniture de deux pompes de relevage.

Le montant de l'avenant est présenté à l'aide d'un devis de l'entreprises ASCOT, en date du 28 novembre 2024.

Incidence financière de l'avenant :

Montant de l'avenant : 7 096,15 € HT

Pourcentage d'écart introduit par l'avenant : 2,40 % du montant de base du marché.

Pourcentage d'écart introduit par les trois avenants : 8,42 % du montant de base du marché.

Nouveau montant du marché : 325 784,21 € HT, soit 390 941,05 € TTC.

Décision de la Commission d'Appel d'Offres du 24/02/2025.

Rappel des ordres du jour :

- Opération construction de la médiathèque : présentation avenant n°3 de l'entreprise ASCOT, pour le lot 3 Gros-Œuvre.

Prénom Nom	Signature
DIDIER NOUZILLEAU	
J-L LELIÈVRE	
Benoit P. QUARON	

Envoyé en préfecture le 22/04/2025

Reçu en préfecture le 22/04/2025

Publié le



ID : 044-214402109-20250416-DE_20250416_23-CC